


(別添)

浦 教 教 第 336 号  
平 成 29 年 12 月 20 日

文部科学大臣 殿

沖縄県浦添市 松本 哲治



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.7%	92.9%
中学校	94.7%	94.7%
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

老朽化し構造耐力の低下している港川小学校校舎について、計画通り改築事業を実施し校舎の耐震化を図ることができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年度事業が完了した後本市教育委員会内において事後評価を実施し、その結果を市のホームページ上に掲載し公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上した事業について概ね計画通りに実施できた。今後も旧耐震基準で建設された学校施設の早期耐震化を図るとともに、学校教育環境のさらなる向上を目指し、引き続き事業を推進していく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 浦添市公立学校等施設整備計画

都道府県名	沖縄県
市町村名	浦添市

2 計画作成主体 浦添市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
港川小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年11月22日				
	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年11月22日				
港川小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成29年2月28日				
	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成29年2月28日				
港川小学校	①	0101	小校	校	R	○	平成29年2月28日				
	⑤	2301	太陽光発電	校	-	○	平成29年2月28日				
神森小学校	①	0101	小校	校	R	○	平成29年3月31日				