

社会資本総合整備計画

中間評価書

令和05年11月14日

計画の名称	公共施設の整備改善と緑の骨格となる良好な居住環境を確保するためのまちづくり													
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	浦添市													
計画の目標	浦添南第二地区は道路網の未整備と地形の起伏する厳しさから大部分が未利用地として放置されており、この状態で市街化が進行すれば緑の無秩序な破壊と後追いのな公共投資に迫られることは明白である。 従って、都市計画道路や公園をはじめとする公共施設の整備改善と宅地の一体的造成を先行的に行うことにより、本市の緑の骨格となる良好な居住環境を確保し、今後の住宅需要に対応した計画的な住宅市街地の形成を図ることを目的とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		3,684	A	3,684	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		790	2600	6040
1	浦添南第二地区における居住人口を790人（H31）から6,040人（R5）に増加 浦添南第二地区における居住人口を把握する。	790人	2600人	6040人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
市街地整備事業	A13-001	市街地	沖縄	浦添市	直接	浦添市	－	－	浦添南第二土地区画整理 事業	都市再生区画整理事業	浦添市	■	■	■	■	■	3,684	1.3	未策定		
		公共施設の整備改善と緑の骨格となる良好な居住環境を確保するためのまちづくり																			
												小計						3,684			
												合計						3,684			

中 間 評 価	
○中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
浦添市において、目標の達成状況と指標の達成状況を確認する。	令和5年11月
	公表の方法
	浦添市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事業実施期間中、道路整備等を行い、居住人口が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、道路等の整備を推進し、居住人口の増加を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	浦添南第二地区における居住人口(人)		
	中 間 目標値	2600人	令和3年度末までに、宅地整備等が時間を要したため目標値を下回った。今後も土地区画整理事業を推進する事により、人口増加を目指す。参考：令和3年度2600人(目標)→令和3年度1164人(実績)
	中 間 実績値	1164人	