

事業主体名		浦添市						
令和3年度(繰越)沖縄振興特定事業推進費(市町村)検証シート								
事業名	「古琉球」関連施設整備事業(浦添城跡・伊祖城跡周辺地域)				担当部課名	観光振興課・文化財課		
					認定市町村名			
広域性要件または先導性要件の該当有無	☒	広域性要件	現年事業または繰越事業	☐	現年事業	事業実施(予定)年度	令和元～4年度	
	☐	先導性要件		☒	繰越事業			
事業内容	首里城焼失に伴い、首里城に代わる集客施設への誘客や受入体制の整備を広域的に行うため、日本遺産に認定されたストーリーの構成文化財である「浦添城跡」・「伊祖城跡」周辺地域に園路、トイレ、案内サイン、公衆無線LANの整備等を行う。							
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(R5年度)							
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()							
予算額・執行額 【単位:千円】 (「補助金」+「市町村負担」ベース)			R1年度	R1年度(繰越)	R3年度	R3年度(繰越)		
	予算 の 状 況	当初予算額	29,267	0	57,000	0		
		増減額	0	0	11,854	0		
		予算現額	29,267	0	68,854	0		
		前年度から繰越	0	29,267	0	68,854		
		翌年度へ繰越	29,267	0	68,854	0		
		計	0	29,267	0	68,854		
	執行済額		0	28,859	0	67,859		
	うち補助金充当額		0	23,087	0	54,287		
	不用額		0	409	0	995		
	執行率(%) (B/A)		0.0%	98.6%	0.0%	98.6%		
	予算の状況の説明		園路整備及びトイレの設置については、入札が二度不調になったこと、整備のための試掘調査及び関係省庁との協議に時間を要したことから、令和3年度から令和4年度へ繰越が必要となった。					
活動目標(指標)及び達成状況	活動目標(指標)		達成状況					
				R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	Wi-Fiの設置	目 標	()	(設置)		()		
		実 績		設置				
	園路及びトイレの実施設計	目 標	()	(実施設計)		()		
		実 績		実施設計				
	説明板の設置	目 標	()	(設置)		()		
		実 績		設置				
	公共サインの製作・設置	目 標	()	()	(製作・設置)	()		
		実 績			製作・設置			
	園路整備及びトイレの設置	目 標	()	()	(園路整備及びトイレの設置完了)	()		
		実 績				園路整備及びトイレの設置完了		
達成状況説明	Wi-Fiの設置については、伊祖城跡、浦添城跡及び近隣のモノレール駅に10基設置した。 園路浦添城跡・伊祖城跡園路設計及びトイレの実施設計を行った。 説明板の設置については、・伊祖城跡に国指定名勝に係る説明板やスポット説明板を設置した。 公共サインについては、令和2年度に策定した「浦添市公共サイン計画」に基づき、仲間地区内に誘導サイン1基、案内サインを浦添前田駅付近に1基、安波茶交差点付近に1基整備した。 園路整備及びトイレの設置については、浦添城跡に園路562m及びトイレ1基、伊祖城跡に園路82mを整備した。							
成果目標(指標)及び進捗状況	成果目標(指標)			基準値 (R1年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値 (R5年度)
	「古琉球」関連施設への訪問者数	目 標		(ー)	(ー)	(ー)	(4.5万人)	
		実 績	1.5万人	ー	ー	2.5万人	2.1万人	
	成果目標(指標)			基準値 (年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値 (R5年度)
	浦添市「古琉球」関連施設への来訪客数のうち、那覇市「古琉球」・近世琉球関連施設への来訪客割合	目 標		(ルート策定時に現状値を把握し、設定する。)	(ー)	(ー)	(70%)	
		実 績	ー	現状値を把握した。	67.5%	51.0%	59%	
	進捗状況説明	新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航の中止、自粛に伴い観光客数が激減するという厳しい状況を乗り越え、コロナ禍前よりも訪問者数は増加したものの、R5年度における「古琉球」関連施設への訪問者数は、2.1万人(施設入館者数1.4万人、施設に入館していない訪問者数0.7万人)となっており、達成率は約47%である。また、浦添市「古琉球」関連施設への来訪客数のうち、那覇市「古琉球」・近世琉球関連施設も訪れた来訪客割合は59%となっており、達成率は約84%である。						

取組の検証	成果目標に対する原因・要因分析	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	成果目標に届かなかったことについては、施設の周知や観光関係機関等との連携が十分ではなかったことが要因と考える。	・「古琉球」関連施設において快適に過ごしていただけるよう、散策マップの周知、園路及び案内サイン等の維持管理並びに浦添城跡等の史跡整備を進める。 ・観光関係機関との情報共有を図るとともに、那覇市の「古琉球・近世琉球」関連施設との効果的な周遊に向けて、那覇市とも意見交換等をしながら取り組んでいく。
今後の取り組み方針		
・那覇市と連携して構築した周遊ルートをHP等で周知を図るほか、那覇市と相互で「古琉球」関連施設のポスターやパンフレット等の設置や情報発信を行うことで、「古琉球」関連施設への周遊客数の増加に努めるとともに、整備を進めて史跡の魅力を高めていくことにより、浦添城跡、伊祖城跡周辺へ観光誘客を図る。 ・てだこウォーク等のイベントでの活用、観光関係機関や浦添前田駅周辺地区の施設整備等に伴う周知を図ることにより更なる誘客を図る。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table> <tr> <th>総事業費</th><th>補助対象事業費</th><th>補助金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>補助対象外経費</th></tr> <tr> <td>85,987</td><td>67,859</td><td>54,287</td><td>13,572</td><td>18,128</td></tr> </table> 浦添市 85,987千円 委託料 9,999千円 株式会社 国建 9,999千円 浦添市公共サイン製作設置業務委託 委託料 2,310千円 株式会社 沖縄土木設計コンサルタント 2,310千円 浦添城跡園路等実施設計業務委託(その2) ※繰越 工事請負費 73,678千円 有限会社 大平産業 73,678千円 浦添城跡・伊祖城跡園路及びトイレ設置工事 交付対象外経費:18,128千円					総事業費	補助対象事業費	補助金充当額	市町村負担金	補助対象外経費	85,987	67,859	54,287	13,572	18,128
総事業費	補助対象事業費	補助金充当額	市町村負担金	補助対象外経費										
85,987	67,859	54,287	13,572	18,128										
資金の 用途の 流れ、 検、 評価目・	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	委託業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	執行済分については、業者見積書をもとに積算したので、予算規模は適切であったと考える。											
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	費目、用途については実績報告時に検査を実施し、必要なものであると判断した。											