



シンバネットワーク・まちづくりプラン賞  
報告書

陽迎橋自治会

**私達の願い**

**雑草に覆われた地域**

**→憩いの場 = ポケットパークに**



# 事業開始後、様々な問題が

## 1. 当初の見積もりを大きく超える散水器設置費用

- ①すぐ横の公園に散水口を→延長・設置依頼
- ②散水器設置費用で→クメノサクラ植樹へ

## 2. 平成27年度の除草・整地場所が、元の雑草地に

- ①あきらめることなく→地道に一步一步



そして  
再度の除草  
整地作業が  
始まった・・・

# 更に、クメノサクラの植樹作業へ



# 植栽後 初年度からクメノサクラが開花



# 地域サポーター 3名による ポケットパークづくりが始まった



# 看板も設置され 多くのサポーターの誕生を待っている



# 収支報告

## 収入の部

種目	計画額	決算額	説明
助成金	55万6千円	55万6千円	
受賞者負担	5万円	3308円	自治会の一般会計で経費の計上したため
寄付金	10万円	0円	自治会独自基金及び寄付金は、一般会計で計上したため
計	70万6千円	55万9308円	

## 支出の部

種目	計画額	決算額	説明
構造物 (散水器)	48万6千円	0円	散水器購入が不要になった
樹木費 (花苗購入)	17万円	50万9308円	花苗から希望が強かったサクラに変更
広報費	5万円	5万円	看板設置
その他	0円	0円	
計	70万6千円	55万9308円	



ご清聴ありがとうございました